

Nr. 597 / 15.10.2025

Către,

Domnii consilieri județeni

Coman Valentin și Ileana Dănuț

Vă răspundem prin prezenta la adresa dumneavoastră cu numărul de înregistrare la ADI Ecoaqua 591 din 08.10.2025 și vă informăm următoarele:

1. Stadiul lucrărilor finanțate prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” - etapa II de către Ecoaqua S.A. în UAT-urile membre ale asociației ADI Ecoaqua este detaliat în anexa la această adresă.

2. Cu privire la „situația juridică a societății Ecoaqua SA care se află în dificultate financiară severă deoarece va fi obligată la rambursarea fondurilor europene sau guvernamentale” la care faceți referire la punctul 2 din solicitarea dumneavoastră, vă informăm că în acest moment nu există premisele modificării situației juridice ale societății și aceasta nu se află în „dificultate financiară severă”. Precizăm faptul că, în data de 23 septembrie, o delegație formată din primari ai UAT-urilor membre condusă de către președintele asociației ADI Ecoaqua a avut o întâlnire cu domnul ministru Dragoș Pâslaru și cu reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene la care a participat și conducerea executivă a Ecoaqua S.A. În cadrul întâlnirii s-au discutat variantele prin care să se soluționeze situația existentă, urmând a se conveni asupra modalităților prin care să se asigure continuarea finanțării din fonduri europene aflate în derulare.

3. Societatea Ecoaqua S.A. nu se află în procedură de insolvență sau faliment și nici nu se are în vedere declanșarea unei astfel de proceduri.

Cu stimă,

Director executiv,

Alin-Bogdan Drăgulin



INFORMARE PRIVIND SITUATIA PROIECTULUI

la data 30.09.2025

Stadiul actual al contractelor

25 de Contracte: 16 contracte au fost atribuite- din care unul a fost incetat amiabil in data de 25.04.2025 (CL10)- pentru care se va relua achizitia ; 1 Procedura publicata aflata in contestatie la CNSC ; 9 proceduri care urmeaza a se publica/republica , o 1 achizitie directa pentru bunuri necesare functionarii UIP

16 contracte atribuite:

Asistenta tehnica din partea proiectantului in faza de executie a lucrarilor, semnat cu Asocierea ROMAIR CONSULTING SRL (Liderul asocierii ROMAIR CONSULTING SRL & COMPLEX DESIGN SRL & CIRRUS PROJECT SRL), valoarea inclusa in bugetul etapei II este 6.977.743 lei.

Consultantul ATMP asigura prestarea serviciilor de Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii nr. 10/1995, incepand din 20.01.2023 , pentru contractele de tip executie lucrari : CL1-CL10.

Totodata, in paralel cu activitatea de asistenta tehnica pe durata executiei, Consultantul a acordat suport Beneficiarului si in Etapa 2 prin raspunsul la clarificarile privind Documentatia de atribuire Progres financiar contract -etapa II (PDD) -25,35%

A fost incheiat actul additional nr.27/05.12.2024 prin care se reduce valoarea GBE la valoarea ramasa de executat conform Instructiunii MIPE nr.7/08.10.2024 si se inlocuieste GBE prin retineri succesive cu un instrument de garantare emis de Banca Romana de Credite si Investitii.

Aplicatia de plata aferenta Raportului trimestrial 33 , in valoare de 94.406,00 lei fara TVA este neachitata , avand termen de plata depasit – termen plata 05.09.2025.

CL 3 – „Infiintarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa in Orasul Fundulea si Comuna Ileana. Extinderea retelelor de canalizare in Orasul Fundulea”

- Procedura lansata: **CN1040662/23.03.2022**, Data limita depunere oferte: 14.06.2022
- Valoare estimată: 61.677.538 lei
- Contract executie lucrari nr. 5092/25.10.2022 semnat cu Asocierea ACVATOT SRL-ZMC TRADING SRL (**Liderul asocierii ACVATOT SRL & ZMC TRADING SRL**), valoarea lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de 61.398.936,02 lei, exclusiv TVA.
Au fost incheiate 2 acte aditionale la Contractul nr.5092/25.10.2022, respectiv : AA1/04.08.2023- Modificare punct 5 din Acordul Contractual- Clauza 48 [Ajustarea preturilor] si AA2/13.11.2023- Modificare prevederi Clauza 47 [Sume retinute].
- Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor a fost emis in data de 19.01.2023.
- S-a efectuat predarea amplasamentului catre Antreprenor la data de 01.02.2023.
- In etapa I a proiectului, finantata prin POIM 2014-2020, in cadrul Contractului CL3 din valoarea totala a contractului de 61.398.936,02 lei fara TVA au fost receptionate lucrari de constructii in valoare de 18.694.210,00 lei fara TVA reprezentand 12,403 km de retea

canalizare (noua) , si 23,872 km retea de distributie apa potabila (noua)) si lucrari aferente organizarii de santier in valoare de 60.600 lei fara TVA.

- In etapa a II a proiectului, pana la aceasta data, au fost depuse 7 situatii de lucrari (SIL 7-13) si platite 5 Certificate de plata aferente SIL 7-11 in valoare totala de 22.956.810,76 lei
-Certificat Intermediar de Plata (CIP) 12 in valoare de 1.268.154,65 lei fara TVA este neachitat- termen scadent depasit (termen de plata 03.07.2025).
- CIP 13/25.09.2025 in valoare de 1.124.349,36 lei fara TVA .
Stadiul fizic al contractului 93% , Progres financiar contract : 67,94%

Probleme identificate:

- Plati intarziate in cadrul contractului- In data de 17.07.2025 a transmis o Somatic de plata privind debitul restant pentru CIP 12.
- Ca urmare a neprocesarii pana la aceasta data a celor . 5 Cereri de rambursare (CR 5/11.02.2025, CR6/12.02.2025, CR7/18.02.2025, CR8/08.05.2025 ,CR9/30.05.2025) în valoare totala de 48.807.178,07 lei fara TVA si a cererii de prefinantare depusa in data de 28.03.2025 in valoare de 109.546.099,93 lei, a faptului ca sunt emise Certificate de plata si facturi pentru care nu este identificata o alta sursa de finantare , Beneficiarul a cerut Supervizorul prin adresa nr. 2740/17.07.2025 **să emita o instructiune oficială adresată Antreprenorilor implicați în proiect, prin care să solicite diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente.** Pentru CL3 Supervizorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1554/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5. Antreprenorul a răspuns prin adresa Acvatot nr.25016000/07.08.2025, înregistrată la Asociere cu nr. EPMC1677/08.08.2025, prin care confirmă reducerea ritmului de execuție începând cu data de 23.07.2025
- In cadrul contractului au ramas de instalat SPAU-rile si contorii. Antreprenorul amână transmiterea comenzii pentru SPAU -urile din proiect (durata de livrare este de cca 4 luni) din cauza valorii mari a acestora 7,15 mil lei si a incertitudinii platilor viitoare ;
- Primaria Fundulea prin adresa cu nr.13371/ 13.08.2024, EcoAqua nr.3990/ 13.08.2024), a solicitat o analiza privind oportunitatea reamplasarii retelelor de alimentare cu apa la care s-a renuntat in cadrul contractului (de la data elaborarii SF – reseaua de apa a fost executata din alte surse pe acele strazi) pe alte amplasamente din aria autorizata (pe strazi in care se va realiza doar retea de canalizare in cadrul proiectului). Prin adresa nr. G2023.93837/11.12.2024 (nr. 1984/12.12.2024), Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene – Directia Generala Program de Dezvoltare Durabila, a transmis punctul de vedere ca raspuns la adresa EcoAqua nr. 4395/19.11.2024, privind propunerea de relocare a retelei de apa, enumerand riscurile acestei modificari si mentionand faptul ca este posibil ca aceasta cheltuiala sa nu fie eligibila pentru prezentul contract.
ECOQUA va reveni catre MIPE cu o noua solicitare de reanalizare a acestei situatii.

CL4 - „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Orașul Lehliu Gara și Comuna Dor Marunt și bransamente în Comunele Lupșanu și Lehliu”

- Procedura lansată: CN1060352/08.10.2023, Data limită depunere oferte: 20.12.2023
- Valoare estimată: 76.601.553,00 lei
- Valoare contractată : 76.272.778,16 lei
- Contract execuție lucrări nr. 3602/24.07.2024 –semnat cu DEROM TOTAL-(lider asociere), HYDROSTROY AD (asociat 1), subcontractanți : ELEKTRA INVEST SRL, ACED CONSTRUCT SRL, ECKON CEI SRL, MUZEUL DUNĂRII DE JOS CALĂRĂȘI, RAPID COMPLEX SRL);
- Ordinul administrativ de începere a lucrărilor a fost emis în data de:18.09.2024
- S-a efectuat predarea amplasamentului către Antreprenor la data de 23.09.2024
- S-a obținut Autorizația de Construire pentru Organizarea de șantier Dor Marunt
- Au fost înaintate 7 Situații de lucrări, astfel:
 - SIL 1 _CIP 1 în valoare de 684.717,15 lei fără TVA -achitat
 - SIL2 _CIP2 în valoare de 845.583,78 lei fără TVA -achitat
 - SIL3 _CIP3 în valoare de 973.120,93 lei fără TVA – *neachitat, termen scadent depășit (termen 07.06.2025)*
 - SIL 4 _CIP4 în valoare de 2.040.344,44 lei fără TVA- *neachitat, termen scadent depășit (termen 26.06.2025)*
 - SIL 5 _CIP5 în valoare de 2.180.382,25 lei fără TVA - *neachitat, termen scadent depășit 01.08.2025*
 - SIL 6 _CIP 6 în valoare de 1.451.771,14 lei fără TVA – *neachitat, termen scadent depășit 07.09.2025*
 - SIL 7 în valoare de 330.849,07 lei în analiză Supervizorului.
- Se execută lucrări de rețea de apă și canal. Progres fizic lucrări 21,99 %. Progres financiar : 2,01%

Probleme identificate:

-plăți întârziate în valoare de 6.645.618,76 lei la care se adaugă TVA.

-prin adresa nr.251/18.06.2025 Antreprenorul solicită o asigurare clară cu privire la disponibilitatea sumelor pentru plățile care urmează a fi efectuate fie emiteră unui Ordin administrativ de suspendare a executării contractului.

- prin adresele 248/17.06.2025 și 261/30.06.2025 Antreprenorul a transmis notificări privind întârzierea la plata facturilor aferente CIP 3 și 4

- În urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de către Supervizor a unei instrucțiuni oficiale privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situației prezente , pentru CL4 Supervizorul a transmis **Ordinul administrativ înregistrat cu nr.1555/23.07.2025** urmare căruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de execuție/ Suspendarea Lucrărilor începând cu data de 23.07.2025, acesta fiind îndreptățit pe mai departe să acționeze (după caz), în conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului și Întârzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.

Antreprenorul a răspuns prin adresa nr.287/29.07.2025, prin care confirmă reducerea ritmului de execuție începând cu data de 23.07.2025 (suspendarea activității).

Ca urmare a reducerii ritmului activitatii prin adresa nr. 316/22.08.2025 (nr. 1774/25.08.2025, EcoAqua nr. 3231/25.08.2025), Antreprenorul a transmis Notificarea de Revendicare nr. 1 întocmită și emisă în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 69a1, ca urmare a primirii Ordinului Administrativ de reducere a ritmului de executie a lucrarilor. Cum în prezent reducerea ritmului execuției afectează Antreprenorul producând întârzieri și Costuri suplimentare, acest eveniment se califică drept eveniment cu efect continuu, care nu va înceta până la primirea unui nou Ordin Administrativ din partea Supervizorului, prin care să se dispună revenirea la un ritm normal al execuției Lucrărilor. ***Drept urmare, prin adresa nr.353/22.09.2025 Antreprenorul detaliaza Revendicarea nr.1, calculand astfel necesitatea prelungirii duratei executiei cu 70 zile si compensații Financiare în valoare de 163,419.24 Lei, fără TVA***

CL5 – „Extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare in Orașul Budești si Comuna Vasilați. Înființarea rețelei de canalizare in Comuna Șoldanu” — NR. 2146/08.05.2024

- Procedura lansata: CN1060888/20.10.2023, Data limita depunere oferte: 12.12.2023
- Valoare estimată: 66.294.639,00 lei
- Preț contract – 66.227.571,89 lei
- Contract executie lucrari nr. 2146/08.05.2024 incheiat cu EUSKADI SRL – subcontractant 1 – EUSKALTEL SRL – subcontractant 2 – ANTEPRIZA MONTAJ INSTALATII SA.
- Ordinul administrativ de începere a lucrărilor a fost emis in data de 19.06.2024.
- S-a efectuat predarea amplasamentului catre Antreprenor la data de 20.06.2024
- Se executa lucrari in toate cele 3 UAT-uri Soldanu, Budesti ,Vasilati , atat lucrari de apa cat si canal.
- Au fost inaintate 8 Situatii de lucrari, astfel:
 - SIL 1_CIP 1 in valoare de 1.210.172,12 lei fara TVA -achitat
 - SIL2_CIP 2 in valoare de 1.698.652,90 lei fara TVA -neachitat – termen scadent depasit (termen plata 14.05.2025)
 - SIL3_CIP3 in valoare de 3.754.841,90 lei fara TVA – neachitat – termen scadent depasit (06.07.2025)
 - SIL4_CIP 4 in valoare de 2.634.345,79 lei fara TVA – neachitat – termen scadent 02.08.2025
 - SIL 5_CIP5 - in valoare de 749.218,93 lei fara TVA - neachitat – termen scadent 28.08.2025
 - SIL 6_CIP6/04.09.2025 - in valoare de 1.828.000,60 lei fara TVA -neachitat
 - SIL 7_CIP7/23.09.2025 -in valoare de 2.645.855,07 lei fara TVA- neachitat
 - SIL8 in valoare de 1.952.598,43 lei fara TVA - in analiza la Supervizor
- Progres fizic : 30,05% , Progres financiar contract: 1,83%.
- **Probleme identificate :**
 - plati intarziate in valoare de 13.310.915,19 lei fara TVA pentru care antreprenorul a informat Ecoaqua privind calculul de penalitati;
 - **Revendicarea 1** privind faptul ca situatia actuala din teren nu mai corespunde cu situatia proiectata. Un numar foarte mare de strazi astfaltate anterior inceperii lucrarilor de retele apa si canal . Antreprenorul a incheiat un protocol cu primaria Vasilati pentru a se interveni

pe 11 strazi din cele 17 din UAT Vasilati . Celelalte 6 strazi din Vasilati sunt in garantie. Pentru strazile asfaltate din UAT Budesti si Soldanu nu s-a identificat solutia de interventie pe strazile din proiect, fiind in garantie.

-Revendicarea 2 . In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervisor a unei instructiuni oficiale privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL5 Supervisorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1556/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5. Se asteapta raspunsul antreprenorului cu privire la structura de personal/ echipamente/ utilaje ce va fi asigurata in perioada acoperita de acest Ordin administrativ.

Antreprenorul a răspuns prin adresa nr CL01/EQA24-XLIII-524 din 29.07.2025, prin care este transmisă Notificarea de revendicare nr.2 prin care mentioneaza ca va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi plata unor Costuri suplimentare.

CL6 – „Înființarea si extinderea rețelelor de alimentare cu apa in Comunele Frumușani si Plătărești. Înființarea rețelelor de canalizare in Comuna Frumușani”

- Procedura lansata: CN1062886/22.12.2023, Data limita depunere oferte: 31.01.2024
 - Valoare estimată: 58.501.594 lei
 - Preț contract: 57.364.244,24 lei
 - Contract executie lucrari nr. 3727/31.07.2024 incheiat cu AWE INFRA-lider asociere DIMEX 2000 COMPANY- asociat – subcontractant 1 – BENINSTAL SRL – subcontractant 2 – VALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX SRL, subcontractant 3 VIMED COM SRL.
 - Ordinul administrativ de începere a lucrărilor a fost emis in data de 20.09.2024.
 - S-a efectuat predarea amplasamentului catre Antreprenor la data de 20.09.2024
 - A fost executata Organizarea de santier, conform Autorizatiei de construire nr. 1/16.01.2025. A fost demarata executia lucrarilor in luna martie 2025.
 - Până la aceasta data a fost depusa o situatie de lucrari in valoare de 3.679.568,21 lei fara TVA, aflata in analiza Supervisorului.
 - **Probleme identificate :**
 - Strazi asfaltate anterior inceperii lucrarilor de retele apa si canal , aflate in garantie la Plataresti si Frumusani
 - In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervisor a unei instructiune oficială privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL5 Supervisorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1557/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.
- Prin adresa nr EQ-OUT-CL06-126/20.08.2025, Antreprenorul a transmis Revendicarea

Antreprenorului nr. 1 prin care Notifică Evenimentul: Reducerea ritmului de execuție a lucrărilor/ Suspendarea Lucrărilor conform Ordinului Administrativ emis de catre Supervizor prin adresa cu nr. 1557/23.07.2025 si revendica prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], datorată impactului evenimentelor in derularea Contractului si plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], reprezentând costuri suplimentare datorate impactului evenimentelor în derularea Contractului.

Progres fizic lucrari : 2,9 % Progres financiar : 0 %

CL 8 – „Extinderea si reabilitarea rețelilor de alimentare cu apa si extinderea rețelei de canalizare in Municipiul Urziceni. Extinderea rețelilor de alimentare cu apa si infiintarea rețelei de canalizare in Comuna Manasia”

- Procedura relansata: CN1061102/25.10.2023; Data limita depunere oferte: 19.12.2023
- Valoare estimat: 67.313,838 lei
- Preț contract – 67.256.500,37 lei
- Contract executie lucrari nr. 2191/10.05.2024 incheiat cu ASOCIEREA – GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL (Lider) – DECORA REZIDENT SRL – EDAS EXIM SRL – ECI PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SRL.
- Ordinul administrativ de începere a lucrărilor a fost emis in data de 28.05.2024.
- S-a efectuat predarea amplasamentului catre Antreprenor la data de 27.05.2023
- A fost incheiat actul aditional nr.1/06.2.2025 prin care se modifica contul antreprenorului ca urmare a cesionarii dreptului de creanta asupra contractului.
- Au fost inaintate 4 Situatii de lucrari, atfel:
 - SIL 1_CIP 1 in valoare de 2.172.830,12 lei fara TVA -achitat
 - SIL2_CIP 2 in valoare de 375.861,02 lei fara TVA -achitat
 - SIL3_CIP3 in valoare de 2.071.891,60 lei fara TVA – *neachitat, termen scadent depasit(termen 14.06.2025)*
 - SIL 4_CIP4 in valoare de 3.945.849,38 lei – *neachitat, termen scadent depasit (termen 25.08.2025)*
 - SIL 5 in valoare de 9.888.707,46 lei fara TVA – in analiza supervizorului
- Progres fizic: 22,99 % .Progres financiar al contractului: 3,79%
- **Probleme identificate :**
 - plati intarziate in valoare de 6.017.740,98 lei fara TVA . Antreprenorul a cesionat contractul catre Libra Bank , cu acordul beneficiarului, conform Act aditional nr.1/06/02.2025 la contractul de lucrari
 - In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervizor a unei instructiune oficială privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL8 Supervizorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1558/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea

Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.

Antreprenorul transmite prin adresele nr. 1891/18.08.2025 si 1893/18.08.2025 Instiintare de revendicare – Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie, astfel Antreprenorul revendica prelungirea duratei de executie a contractului si costuri suplimentare.

CL 9 – „Infiintare retele de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Alexeni

- Procedura lansata: CN1053792/02.04.2023, Data limita depunere oferte: 11.05.2023
- Valoare estimată: **32.848.454 lei**
- Valoare contractata: **32.339.013, 29 lei**
- Contract executie lucrari nr. 4706 / 02.10.2023 semnat cu MEGA EDIL S.R.L. (subcontractanti **SC Degal Construct 88 SRL si SC TQM Services SRL**). Au fost incheiate: Actul aditional nr.1/11.01.2024 -modificare manager proiect, Actul aditional 2/25.05.2024-actualizare sediu social, Actul aditional 3/08.08.2024 – modificarea detalierii listelor LDC-4 Pregatire personal de exploatare, probe tehnologice si teste si LDC-G-1 Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare in localitatea Alexeni si a art. 47 Sume retinute .
- Ordinul administrativ de începere a lucrărilor a fost emis in data de 12.10.2023.
- S-a efectuat predarea amplasamentului catre Antreprenor la data de 01.11.2023
- Termen finalizare contract 12.10. 2025. Perioada executie lucrari 24 luni
- Au fost receptionate si achitate 3 situatii de lucrari in valoare de 9.588.541,33 lei fara TVA. -SIL 4 in valoare de 3.202.824,90 lei fara TVA este in analiza Supervizorului
- S-au demarat lucrarile electrice de racordare pentru amplasarea SPAU-rilor
- Progres fizic contract : 54,9%. Progres financiar : 29,65%

Probleme identificate :

- risc de nefinalizare a contractului la termen
- In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervizor a unei instructiune oficială privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL9 Supervizorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1559/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.

Antreprenorul a răspuns prin adresa MegaEdil nr.4698/29.07.2025, prin care confirmă reducerea ritmului de execuție începând cu data de 01.08.2025. Prin adresa nr.5868/26.09.2025 Antreprenorul detaliaza Revendicarea privind reducerea ritmului si solicita proin respective adresa plata unor costuri suplimentare de 189.644 lei fara TVA afferent pierderii de profit, prelungire a duratei de executie cu 29 zile calendaristice si plata unor costuri suplimentare de 70.817,72 lei fara TVA aferente prelungirii duratei de executie.

CL 10 – „Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si infiintarea retelei de

canalizare in Comuna Cosereni. Extinderea rețelilor de alimentare cu apă în comunele Garbovi, Grindu și Reviga” – Contract încetat pe cale amiabilă

- Procedura lansată: CN1057785/27.07.2023, Data limită depunere oferte: 07.09.2023
- Valoare estimată: **66.519.846 lei**
- Valoare contractată: 65.612.132 lei
- Contract nr. 6041/19.12.2023 semnat cu MEGA EDIL S.R.L. (subcontractanți SC Degal Construct 88 SRL și SC TQM Services SRL)
- Ordinul administrativ de începere a lucrărilor a fost emis în data de 21.02.2024.
- S-a efectuat predarea amplasamentului către Antreprenor la data de 19.02.2024
- Progresul fizic contract: 0 %.
- Progres financiar contract: 0 %.
- **Încetarea amiabilă a contractului** : Ca urmare a înregistrării unor erori aritmetice majore în cazul Listelor de prețuri LDC-D1 Extindere apă Cosereni, LDC-D2 Reabilitare rețea apă Cosereni, respectiv LDC-G1 SPAU , care ar conduce la o modificare a valorii Contractului mai mare de 15% , părțile au constatat imposibilitatea derulării contractului
- Supervizorul a elaborat un Raport de analiză asupra pretențiilor antreprenorului prin care au fost certificate cheltuielile efectuate de antreprenor .
- Prin Convenția de încetare amiabilă a contractului nr.4136/25.04.2025 cele două părți au convenit încetarea contractului..

CL 11 – „Stăție de tratare, extindere front de captare și aducțiune în Municipiul Oltenita. Stăție de pompare și conductă de transport de la Oltenita la Chirnogi. Gospodărie de apă în comunele Spantov și Chiselet. SPAU și conductă de refulare de la Chirnogi la Oltenita

- Procedura relansată: CN1059107/02.09.2023, Data limită depunere oferte: 17.10.2023
- Valoare estimată prețuri constante conform OUG 64/2022: **50.580.721 lei**
- Valoare contractată: 50.530.096,23 lei
- Contract proiectare și execuție lucrări nr. . 981/28.02.2024 semnat cu CORAL SRL
- Ordinul administrativ de începere a fost emis în data de 14.03.2024.
- S-a efectuat predarea amplasamentului către Antreprenor la data de 21.03.2024
- Contractul este în etapa de realizarea a Proiectului tehnic. Supervizorul a emis o instrucțiune pentru realizarea PT pentru fiecare sector în parte, respectiv: Sectorul de lucrări nr.1 [GA Chiselet , sectoarele de lucrări nr. 2 [SZA Spantov], nr. 3 [SZA Oltenita] și nr. 4 [SPAU și Conductă Refulare Chirnogi- Oltenita].
- A fost obținută Autorizația de construire emisă de CJ Calarasi nr.22/27.02.2023 pentru sectorul 3 și 4 . A fost dat Ordinul de începere a lucrărilor în data de 02.04.2025 pentru sectorul 3 și 4.
- Este în lucru autorizația de construire pentru Sectorul 2-Spantov și s-au solicitat avizele pentru Autorizația de construire la Sectorul 1 -Chiselet
- A fost emis Certificatul de plată (CIP) 1 pentru SIL 1 (proiectare) în valoare de 605.701,79 lei fără TVA - *neachitat ,termen scadent deposit (termen 20.06.2025)*
- Progres fizic : 22,12% . Progres valoric contract: 0%

Probleme identificate:

-Plati intarziate in valoare de 605.701,79 lei fara TVA.

- In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervizor a unei instructiune oficială privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL11 Supervizorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1560/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.

Prin adresa nr. 4083/06.08.2025, Antreprenorul a transmis NOTIFICARE privind necesitatea suspendarii executiei lucrarilor incepand cu data de 05.09.2025, respectiv dupa 30 de zile de la transmiterea repectivei notificari si pana la plata sumelor din factura nr. TL COR-2520152/05.06.2025, aferenta Situatiei de lucrari/ Certificatul de plata nr.1, plata facturii fiind restanta la momentul transmiterii notificarii.

Prin adresa nr. 4427/22.08.2025 (nr. 1794/25.08.2025, EcoAqua nr. 3262/26.08.2025), Antreprenorul a transmis Notificarea Revendicarii Antreprenorului conform clauza 69.a [Revendicările Antreprenorului], coroborata cu clauza 38.1 [Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului] din Contract, privind aparitia pe perioada executarii Contractului a unor conditii cu impact asupra duratei de executie si care, in aplicarea prevederilor clauzei 35, coroborata cu clauza 38 din Contract, indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie pentru intarzierile inregistrate.

Prin adresa nr 4668/05.09.2025, Antreprenorul informează suspendarea lucrărilor începand cu data de 05.09.2025

CL 12 – „Statii de pompare, conducte de transport si gospodarii de apa din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 1 (Fundulea - Lehliu Gara)”

- Procedura lansata: CN1058262/10.08.20233, Data limita depunere oferte: 05.10.2023
- Valoare estimată: 71.414.955 lei
- Valoare contractata: 70.798.327,08 lei
- Contract proiectare si executie lucrari nr. . 960/26.02.2024 semnat cu ASOCIEREA - EN ELECTRIC PROIECT OFFICE (Lider) – EURO CERAD INTERNATIONAL – HYDROSTROY AD – subcontractant 1 – CONCRET DRUM SRL – subcontractant 2 – SPECIALIST CONSULTING SRL – subcontractant 3 – WE PROJECT ENGINEERING SRL – subcontractant 4 – ELECTROCERALI SRL – terț susținător – COMPLEX DESIGN SRL
- Ordinul administrativ de începere a contractului fost emis in data de 12.03.2024.
- Ordinul administrative de incepere a lucrarilor a fost emis pentru data de 30.06.2025
- S-a efectuat predarea amplasamentului catre Antreprenor la data de 20.03.2024
- A fost obtinuta Autorizatia de construire nr.45/ 08.05.2025 de la CJ Calarasi.
- Progres fizic lucrari : 1% . Progres financiar: 0 lei
- **Probleme identificate:**
 - intarziere in etapa de proiectare
 - In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervizor a unei instructiune oficială privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL12 Supervizorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu

nr.1561/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.

Antreprenorul a raspuns prin adresa EnElectric nr.984/22.08.2025, prin care confirmă reducerea ritmului de execuție (intr-o proportie de minim 90%) începând cu data de 23.07.2025 si Notificarea de Revendicare privind Reducerea ritmului de executie, astfel, conform art. 69.a din Contract, Antreprenorul este indreptatit sa solicite prelungirea duratei de executie in temeiul art. 35 [prelungirea duratei de executie] si plata costurilor suplimentare, in temeiul art. 55 [costuri suplimentare].

CL15 – „Extindere si retehnologizare statie de epurare Lehliu Gara. Instalatie de uscare a namolului la statia de epurare Calarasi. Extindere Statie de Epurare Budesti”

- Procedura lansata: CN1073156/12.09.2024, Data limita depunere oferte:19.11.2024
 - Valoare estimată: **70.7596.590,00 lei**
 - Valoare contractata: 70.052.985,67 lei
 - Contract proiectare si executie lucrari nr.5932/26.05.2025 incheiat cu CORAL SRL
 - Ordin administrativ de incepere a activitatii de proiectare a fost emis incepand cu 11.06.2025
 - S-a efectuat predarea amplasamentului catre Antreprenor la data de 25.05.2025
 - Probleme identificate:
 - In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervizor a unei instructiune oficială privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL15 Supervizorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1563/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.
- Prin adresa nr. 4428/22.08.2025 , Antreprenorul a transmis Notificare de Revendicare conform clauza 69.a [Revendicările Antreprenorului], coroborata cu clauza 38.1 [Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului] din Contract privind aparitia pe perioada executarii Contractului a unor conditii cu impact asupra duratei de executie si care, in aplicarea prevederilor clauzei 35, coroborata cu clauza 38 din Contract, indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie pentru intarzierile inregistrate.

CL 16 - “Extindere Statie de Epurare Urziceni. Instalatie de valorificare a namolului prin compostare la statia de epurare Urziceni”

- Procedura lansata: CN1058083/04.08.2023, Data limita depunere oferte:04.10.2023
- Valoare estimată : **36.512.977 lei**
- Valoare contractata: 36.001.530,98 lei

- Contract proiectare si executie lucrari nr. . 1126/06.03.2024 semnat cu ASOCIEREA - INOVECO (Lider) – INWATECH ENVIRONMENTAL KFT. – subcontractant 1- ARGIF PROIECT SRL – subcontractant 2 – COPLAN CONSULTANTI-ARHITECTI-INGINERI SRL – subcontractant 3 – TIAB SA – subcontractant 4 – RAVANT PROIECT SRL – terț susținător – ARGIF PROIECT SRL.
- Ordinul administrativ de începere a activitatii de proiectare fost emis in data de 21.03.2024
- Ordinul administrative de incepere a executiei lucrarilor a fost emis pentru data de 20.06.2025
- S-a efectuat predarea amplasamentului catre Antreprenor la data de 02.04.2024
- A fost obtinuta Autorizatia de desfiintare a constructiilor nr.32/10.06.2025
- A fost depus urmatoarele sitautii de luacrari:
 - SIL1- CIP 1, in valoare de 194.308,00 lei , reprezentand Proiect tehnologic- achitat
 - SIL2- CIP 2, in valoare de 938.255,80 lei fara TVA, *neachitat , termen scadent depasit (24.07.2025)*
 - SIL 3 in valoare de 676.262,32 lei fara TVA , in analiza Supervizorului.
- Stadiu fizic contract: 2,78%. Stadiu financiar : 0,54%

Probleme identificate.

- Plati intarziate in valoare de 938.255,80 lei fara TVA
- In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervizor a unei instructiune oficială privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL16 Supervizorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1562/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.

Antreprenorul a transmis prin adresa Inoveco nr.2707/01.09.2025, Notificarea de revendicare 6 urmare deciziei Beneficiarului/Supervizorului de reducere a ritmului de execuție.

Antreprenorul a transmis revendicari privind neconcordantele din Certificatul de urbanism si conditiile din teren, care au dus la clarificarea valabilitatii Acordului de mediu si a altor avize.

CL 17 – „Statie de oxidare in statia de pretratare Chiciu. Reabilitare Aductiune fir 2 "Chiciu - Calarasi" pe sectorul de Subtraversare a Canalului Siderurgic. Statie de clorinare in statia de tratare Calarasi. Reabilitare sursa si conducta de aductiune Visinii. Reabilitare SP Visinii. Statie de tratare noua si rezervor nou Visinii. Conducta de transport Visinii-Potcoava. Gospodarie de apa noua Potcoava. Sursa, aductiune, statie de tratare si rezervor pentru sistemul zonal Fundulea”

- Procedura relansata: CN1057353/15.07.2023, Data limita depunere oferte: 02.10.2023
- Valoare estimată prețuri constante: 74.415.657 lei
- Valoare contractata: 74.398.779,98 lei
- Contract proiectare si executie lucrari nr. . 675/08.02.2024 semnat cu ASOCIEREA - ELSACO ELECTRONIC SRL (Lider) – WATERFLOW INNOVATION SRL – ECOAPA

DESIGN SRL. A fost încheiat actul adițional nr.1/23.01.2025 prin care s-a modificat modul de constituire a GBE și rețineri succesive în instrument de garantare emis de BCR și modificare cont antreprenor ca urmare a cesiunii dreptului de creanță asupra sumelor ce decurg din executarea contractului.

- Ordinul administrativ de începere a activității de proiectare fost emis în data de 23.02.2024
- A fost dat Ordinul de începere lucrări pentru sector 2 Visinii-Potcoava în 11.11.2024 , pentru sectorul 3 Fundulea în data de 25.11.2024 și pentru sectorul 1 Calarasi în data de 12.03.2025.
- S-a efectuat predarea amplasamentului către Antreprenor la data de 12.03.2024.
- A fost aprobat Proiectul tehnic.
- Au fost obținute Autorizațiile de construire :
 - AC nr. 149/15.10.2024 pentru Sector 1 (UAT Calarasi);
 - AC nr. 11/07.10.2024 pentru Sector 2(UAT Independenta) ;
 - AC nr. 39/14.10.2024 pentru Sector 3 (UAT Fundulea)
- Au fost transmise 3 Situații de lucrări, astfel:
 - SIL 1_CIP 1 (plata PT și lucrări) – în valoare de 3.803.599,90 lei fara TVA - achitat.
 - SIL2_CIP 2 în valoare de 6.031.944,97 lei fara TVA - achitat.
 - SIL 3 -CIP 3 în valoare de 5.599.996,65 lei fara TVA – *neachitat – termen scadent depozit(13.07.2025)*
 - SIL4_CIP4 în valoare de 3.026.659,46 lei fara TVA -*neachitat termen scadent depozit 06.09.2025*
 - SIL 5_CIP5 în valoare de 2.315.729,83 lei - termen plata 29.10.2025
- S-au identificat zonele din UAT Calarasi în care vor fi amplasate cele 29 DMA-uri, s-au inițiat discuțiile cu detinatorii de utilități din zona și sunt în curs de obținere avizele
- Au fost executate forajele și conducta de aducțiune de la forajele noi la STAP Fundulea (9,2KM) . S-au efectuat gropi de sondaje pentru obținerea vizului de la Drumurile Naționale pentru lucrările la Subtraversare de cca 784 m a canalului din sectorul 1 Calarasi
- Se execută lucrări de subtraversarea de cca 784 m a canalului siderurgic din Calarasi.
- Progres execuție lucrări : 30,24%. Progres financiar 13,22%.

Probleme identificate:

-Plati intarziate in valoare de 8.613.182,15 lei fara TVA. Antreprenorul a solicitat transmiterea unei informari privind disponibilitatea fondurilor necesare pentru asigurarea platilor. Contractul a fost cesionat cu acordul beneficiarul catre banca .

- In urma adresei ECOAQUA nr. 2740/17.07.2025 privind emiterea de catre Supervizor a unei instructiune oficială privind diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situatiei prezente , pentru CL17 Supervizorul a transmis Ordinul administrativ inregistrat cu nr.1564/23.07.2025 urmare caruia, Antreprenorul va dispune Reducerea ritmului de executie/ Suspendarea Lucrarilor incepand cu data de 23.07.2025, acesta fiind indreptatit pe mai departe sa actioneze (dupa caz), in conformitate cu prevederile cap.IV [Executarea Contractului si Intarzieri], Subcapitol VI : Clauza 38 [Suspendare], art.2:38.2 [Suspendarea prin notificarea Antreprenorului], respectiv art. 5:38.5.

Antreprenorul a transmis prin adresa nr. Elsaco nr. CL1552/11.08.2025, Notificarea de revendicare nr.2 urmare deciziei Beneficiarului/Supervizorului de reducere a ritmului de

execuție

- In cadrul contractului cca.65% din lucrari sunt lucrari civile care presupun cantitati mari de armatura, cu costuri ridicate pentru care antreprenorul a solicitat o asigurare a disponibilitatii fondurilor la nivelul beneficiarului.

CS1 – ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR, MANAGEMENTUL SI PUBLICITATEA PROIECTULUI

- Procedura lansata: CN1054023/09.04.2023, Data limita depunere oferte: 07.06.2023
- Valoare estimată: 45.094.057,00 lei
- Preț contract – 43.265.232,80 lei
- Contract nr.131/10.01.2024 încheiat cu ASOCIEREA EPMC CONSULTING & DAMVAS GHIV CONSTRUCT SRL – subcontractant 1 – DHI-SW PROJECT SRL – subcontractant 2 – IVCA DEVELOPMENT SRL – subcontractant 3 – CABALA BUSINESS SRL – subcontractant 4 – ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL – terți susținători – DIMEX 2000 COMPANY SRL & GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL
Au fost încheiate 8 Acte aditionale la contract si a fost aprobat un nou subcontractant PFA IGNA MIHAI GABRIEL
- Ordinul administrativ de începere a serviciilor fost emis în data de 25.01.2024.
- Au fost livrate echipamente -servele , statie grafica , software pentru project management UIP, software modelare hidraulica (inclusiv instruire), au fost efectuate si finalizate masuratori terestre in municipiul Calarasi -100 km retea apa si canal conform Caiet de sarcini, au fost desfasurate activitati de informare si publicitate (anunturi de presa, creare site proiect, vizite ale elevilor la statiile de tratare din Calarasi si Urziceni), se continua campania de prelevare ape uzate la agentii economici propusi pentru monitorizare, a fost aprobata Strategia de management al pierderilor de apa, a fost inaintata si se afla in dezbateri Strategia de aplicare a penalitatilor pentru ape uzate, ,au fost colectate informatii pentru Strategia de management a namolului, se desfasoara activitatea de Supervizare a lucrarilor din cadrul proiectului.
- Prin **Actul aditional nr.6** in urma renuntarii la aplicabilitatea prevederilor contractuale privind furnizarea de software in cadrul activitatii A2 (software GIS) ca urmare a achizitionarii unui software GIS de catre beneficiar printr-un alt proiect si pentru optimizarea masuratorilor topografice din cadrul realizate tot in cadrul activitatii A2 s-a convenit ca in locul furnizarii software sa se extinda masuratorile topografice, in conditiile art.8.2 din Contract si art.18 din Conditiiile generale ale contractului si cu respectarea prevederilor legislative privind achizitiile publice. Prestatorul a mai efectua masuratori, conform Actului aditional nr.6 pe o suprafata de 250 km de retea apa si canal , acoperindu-se astfel toata reseaua municipiului Calarasi si o zona de cca 16 km retea de apa municipiul Oltenita.
- Calibrarea modelului hidraulic la nivelul municipiului Calarasi va fi astfel una completa , fata de modelul de calibrare a unei retele apa si canal de 100km , propus in Caietul de sarcini.

- Au fost depuse si achitate 4 Aplicatii de plata in valoare totala de 6.983.431,64 lei .
A fost depusa si aprobata Aplicatia de plata 5 , in valoare de 1.723.749,10 lei fara TVA,
din care a fost achitata doar suma de 600.000 lei fara TVA .
Progres financiar :17,53 %
Probleme identificate
 - plati restante in valoare de 1.123.749,10 lei la care se adauga TVA in valoare de 327.512,33 lei , cu termen scadent 24.07.2027;
 - ca urmare a intarzierilor la plata exista riscul de a pierde expertii implicati in Contractul de prestari (diriginti santier, ingineri rezidenti , alti experti), experti pentru care se inregistreaza un deficit foarte mare pe piata muncii.

CS3 – "Servicii pentru auditul proiectului"

– AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL – NR. 454/29.01.2024

- Procedura lansata: SCN1132989/16.10.2023, Data limita depunere oferte: 22.11.2023
- Valoare estimată: 629.032,00 lei
- Preț contract – 628.800,00 lei
- Contract nr. 454/29.01.2024 încheiat cu AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL
- Ordinul administrativ de începere a serviciilor a fost emis in data de 02.03.2024.
- A fost receptionat Raportul de audit pentru etapa I POIM a proiectului
- A avut loc misiunea de audit si fost transmis si receptionat Raportul de audit anual , aferent anului 2024.
- A fost achitata Aplicatia de plata 1 , in valoare de 94.320, 00 lei fara TVA.
- A fost aprobata Aplicatia de plata nr.2 in valoare de 176.064,00 lei fara TVA , neachitata, termen scadent depasit (termen 27.06.2025), din care a fost achitata doar suma de 150.000 lei fara TVA
- Progres financiar contract: 38,85%:

CS 4 – „Servicii pentru supraveghere arheologica”

- Procedura lansata: SCN1127106 / 27.06.2023, Data limita depunere oferte: 24.07.2023
- Valoare estimată: 1.034.337 lei
- Valoare contractata: 1.034.000
- Contract nr. 4549/21.09.2023 semnat cu TOTAL BUSINESS LAND PROIECT S.R.L (subcontractant TOTAL BUSINESS LAND SRL).
- Ordinul administrativ de începere a serviciilor a fost emis in data de 11.10.2023
- Au fost emisa si achitata 6 Aplicatii de plata in valoare totala de de 93.339,19 lei.
- Aplicatia de plata nr.7 , in valoare de 85.083,43 lei fara TVA este neachitata , are termen scadent depasit_ termen plata 18.09.2025.
- Progres financiar contract : 42,49%

1 Procedura publicata

CL 2 – „Infiintarea, extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in Municipiul

Oltenita, comunele Chirnogi, Nana si Luica. Extinderea retelelor de canalizare in Municipiul Oltenita si Comuna Chirnogi. Reabilitarea conductei de refulare in Municipiul Oltenita”

- Procedura lansata: CN1056430/21.06.2023, Data limita depunere oferte: 06.09.2023
- Valoare estimată: **73.595.179 lei.**
- Stadiul achizitiei : In urma Hotararii Curtii de Apel s-a procedat la reevaluarea ofertelor tehnice. Pe parcursul evaluarii s-a constatat existenta unor cerinte restrictive in 5 fise tehnice . Procedura a fost anulata in temeiul art. 224 lit. b) coroborat cu art. 225 alin.(1) lit.c) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Anularea procedurii a fost contestata la CNSC in data de 17.06.2025. Conform Deciziei CNSC sau reevaluat propunerile tehnice, ambele oferte fiind declarate neconforme. Reevaluarea a fost contestata la CNSC
- **Stadiul procedurii** : In contestatie la CNSC

8 Proceduri care urmeaza a se publica /republica

Avand in vedere ca Beneficiarul nu are un raspuns din partea MIPE privind contractul de finantare nr.28/17.06.2024, ca nu este clarificata situatia proiectului , ca nu poate fi introdusa o clauza suspensiva in achizitii tinand cont ca exista un contract de finantare in derulare, achizitiile care urmeaza a se publica /republica vor conduce la incheiere unor contracte a caror durata de executie va depasi 31.12.2029, generand astfel cheltuieli neeligibile.

CL 1 – „Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si extinderea retelelor de canalizare in Municipiul Calarasi. Infiintarea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in localitatile Visinii si Potcoava din Comuna Independenta”

- Procedura anulata: CN 1062616/15.12.2023
- Valoare publicare: 78.307.555,00 lei
- Entitatea contractanta a hotarat anularea procedurii conform art 224, lit.b, coroborat cu art.225 , alin.1, lit.c din Lg.99/2016.
- Data estimativa relansare : dupa clarificarea situatiei proiectului de catre MIPE
- Valoare estimata republicare :82.725.348,53

CL 7 – „Extinderea retelelor de alimentare cu apa in Comunele Ulmu, Dorobantu, Chiselet si Spantov. Infiintarea retelelor de canalizare in Comuna Chiselet. Extinderea retelei de canalizare in Comuna Spantov”

- Procedura anulata : Anunt SEAP CN1059757/21.09.2023
- Procedura este in etapa de pregatire in vederea republicarii
- Valoarea estimata de relansare: 97.167.568 lei
- Dată estimativă de lansare:
- **CL 10 – „Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si infiintarea retelei de canalizare in Comuna Cosereni. Extinderea retelelor de alimentare cu apa in comunele Garbovi, Grindu si Reviga”**

- Procedura lansata: CN1057785/27.07.2023- Contract incetat pe cale amiabila in data de 25.04.2025
- Valoare estimată: **66.519.846 lei**
- Dată estimativă de relansare: dupa clarificarea situatiei proiectului de catre MIPE
- Valoare estimata relansare procedura: **84.175.838 lei**

CL 13 – „Statii de pompare, conducte de transport si gospodarii de apa din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 2 (Lehliu Gara - Dorobantu). SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara”

- Procedura lansata: CN11074103/09.10.2024, Data limita depunere oferte : 16.12.2023
- Valoare estimată prețuri: **68.995.821 lei**
- Procedura a fost anulata in data de 12.12.2024 conform art.225 , alin.1, lit.c si alin 2 din Lg.99/2016.
- Procedura este in etapa de pregatire in vederea republicarii
- Dată estimativă de lansare: dupa clarificarea situatiei proiectului de catre MIPE

CL14 – “Lucrari de puturi de captare a apei, statii de tratare, conducte de transport si gospodarii de apa in Sistemul Zonal Urziceni si in Sistemul Zonal Reviga. Statii de pompare si conducte de refulare apa uzata in Clusterul Uziceni. Retele de apa, retele de canalizare si statii de pompare apa uzata in Municipiul Urziceni

- Procedura lansata: CN1072416/22.08.2024, Data limita depunere oferte: 20.11.2024
- Valoare estimată: **74.117.050,00 lei**
- **Procedura a fost anulata in data de 08.01.2025** conform art.225 , alin.1, lit.c si alin 2 din Lg.99/2016, dupa expirarea termenului de contestatie. In data de 17.12 2024 s-a publicat in SEAP Raportul de anulare al procedurii.
- Procedura este in etapa de pregatire in vederea republicarii
- Dată estimativă de lansare: dupa clarificarea situatiei proiectului de catre MIPE

CL18 – „Conducte de transport si Gospodarii de Apa pentru alimentarea de la Bucuresti a Sistemului Zonal "Frumusani - Budesti - Soldanu". Conducte de transport si Gospodarii de apa pentru conectarea Sistemelor Locale Crivat si Nana la Sistemul Zonal Frumusani - Budesti - Soldanu. Statie de pompare si conducta de transport de la Luica la Valea Stanii. Reabilitare statie de clorinare in Dorobantu - UAT Plataresti. SPAU si conducta de refulare din Aglomerarea Frumusani la SEAU Budesti. SPAU si conducta de refulare din Aglomerarea Soldanu la SEAU Budesti”

- Procedura relansata : CN1074708 /25.10 2024. Termen limita de 28.11.2024
- Valoare estimată: **79.270.351,00 lei**
- **Procedura a fost anulata in data de 12.12.2024 conform art.225 , alin.1, lit.c si alin 2 din Lg.99/2016.**
- Procedura este in etapa de pregatire in vederea republicarii
- Dată estimativă de lansare: dupa clarificarea situatiei proiectului de catre MIPE
-

CL 19 – „Integrare in SCADA Regional a sistemelor existente si a sistemelor noi”

- Valoare estimată prețuri constante: 26.990.652 lei
- Valoare estimată prețuri curente: 38.199.115 lei

- Dată estimativă de lansare: dupa clarificarea situatiei proiectului de catre MIPE

CF 1 - “Contract de achizitie echipamente, utilaje tehnologice si dotari de laborator”

- Valoare estimată preturi constante: 25.593.983 lei
- Valoare estimată prețuri curente: 39.733.084 lei
- Dată estimativă de lansare: dupa clarificarea situatiei proiectului de catre MIPE
-

1 Achizitie directa pentru bunuri necesare functionarii UIP

- Valoare estimată prețuri curente: 64.165 lei

Dinamica Financiara a proiectului :

PREFINANTARE/Cereri rambursare:

➤ *Cerere de prefinantare 2/30.07.2024* – a fost denumita 2 in urma revizuirii Cererii de prefinantare nr 1/26.06.2024 : In cadrul proiectului regional a fost solicitata pana in prezent o transa de prefinantare in valoare de 52.520.472,90 lei din valoarea maximă a prefinanțării care poate fi acordată printr-o tranșă de 160.255.042,25 lei. Suma de 52.520.472,90 lei a fost estimata pe baza graficului cererilor de rambursare.

• *Beneficiarul a utilizat intreaga prefinantare acordata pentru plata situatiilor de lucrari si a justificat prin cererile de rambursare transmise intreaga prefinantare acordata. Valoarea prefinantarii recuperata pana la aceasta data este doar de 1.811.530,80 lei (3,45% din valoarea prefinantarii acordate), reprezentand 20% din valoarea Cererilor de rambursare 1 si 2 care au fost autorizate de Autoritatea de Management, celelalte cereri de rambursare din care ar trebui recuperata prefinantarea fiind depuse de beneficiar dar neprocesate de finantator.*

➤ *Cererea de prefinantare nr.3/28.03.2025.* Beneficiarul a solicitat o noua transa de prefinantare in valoare de 109.546.099,94 lei , respectiv pana la valoarea maximă a prefinanțării care poate fi acordată printr-o tranșă de 160.255.042,25 lei. Cererea de prefinantare nu a fost procesata pana la aceasta data

➤ *Cereri de rambursare* : Beneficiarul are transmise si neprocesate 5 Cereri de rambursare ((CR 5/11.02.2025, CR6/12.02.2025, CR7/18.02.2025, CR8/08.05.2025, CR9/30.05.2025) in valoare totala de 48.807.178,06 lei fara TVA . In urma aprobarii acestora s-ar putea justifica un procent de 23,11% din valoarea prefinantarii acordate de 52.520.472,90 lei;

PLATI:

ECOQUA are inregistrate cheltuieli aferente proiectului in valoare de 50.362.224,31 lei cu TVA , reprezentate de:

- facturi cu termen scadent depasit in valoare de 40.898.327,23 lei cu TVA;

- facturi aflate in termen in valoare de 9.463.897,08 lei cu TVA

Prin adresa nr.8558/21.07.2025 Ecoaqua a solicitat MIPE informatii privind stadiul procesarii Cererilor de rambursare si a cererii de prefinantare, pentru care nu s-a primit niciun raspuns pana la aceasta data.

Intarzierea in asigurarii prefinantarii , rambursarea cu intarziere a sumelor solicitate in Cererile de rambursare depuse si neprocesate au determinat Beneficiarul sa ceara Supervizorului sa solicite Antreprenorilor reducerea ritmului/sistarea lucrarilor , fapt care va genera costuri suplimentare in cadrul contractelor , vor conduce ECOAQUA la impas financiar, la intarzieri in executia lucrarilor, litigii in cadrul contractelor de executie si penalitati ulterioare. Antreprenorii au transmis adrese pentru confirmarea disponibilitatilor financiare viitoare, revendicari pentru costuri suplimentare si prelungirea duratei de executie, penalitati.

Achizitii

Lansarea procedurilor care urmeaza a se republica este amanata datorita neclarificarii situatiei proiectului, existand astfel riscul ca finalizarea lucrarilor aferente acestora sa depaseasca termenul de 31.12.2029 prevazut pentru PDD de incadrare a cheltuielilor ca neeligibile.